

DECOMPTE D'INVESTISSEMENT

Construction d'un bâtiment scolaire à Arconciel

Lors de l'assemblée communale du 28 octobre 2024, un investissement de CHF 1'866'530.- HT a été approuvé afin de construire un nouveau bâtiment scolaire à Arconciel. Les travaux ont débuté le 23 janvier 2025 et la remise des clés a eu lieu le 11 juillet 2025. Les délais serrés ont été tenus et la qualité espérée est au rendez-vous. Ce nouveau bâtiment accueille trois classes – dont une classe enfantine – depuis la rentrée d'août 2025. Il a été inauguré sous un soleil radieux et dans une ambiance chaleureuse le 6 septembre 2025.

Le compte d'investissement présente des dépenses pour CHF 1'975'778.66 TTC. Si nous avons pu optimiser le coût de construction du bâtiment au niveau de ses fondations, des coûts plus importants qu'estimés ont été engendrés pour la localisation des conduites existantes, de même que pour le raccordement du bâtiment à l'électricité et à internet.

La subvention promise par le Canton, respectivement la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) se monte à CHF 104'196.45 et celle attendue pour les panneaux photovoltaïques devrait s'élever à CHF 14'218.95. Nous espérons recevoir ces montants d'ici à l'assemblée du 20 avril 2026 afin de confirmer ces chiffres.

L'investissement total devrait donc être inférieur d'environ CHF 10'000.- par rapport au budget.

	Budget	Compte	Différence
Excavation, terrassement, remblayage, maçonnerie et aménagements extérieurs	222'186.75	240'017.75	+ 8 %
Bâtiment (entreprise générale)	1'643'120.00	1'606'270.90	- 2.25 %
Frais secondaires	24'520.00	34'385.51	+ 40.23 %
Architecte	77'648.50	77'648.25	0 %
Ingénieur civil	3'000.00	1'275.60	- 57.48 %
Ingénieur CVCR (<i>bilan thermique</i>)	6'080.60	6'080.65	0 %
Géomètre et gabarits	3'945.65	10'100.00	+ 155.98 %
Divers et imprévu	18'182.00	0.00	0 %
Coût des travaux	1'998'683.50	1'975'778.66	- 1.2 %
- Subvention cantonale	- 107'155.00	- 104'196.45	- 2.7 %
- Subvention pour les panneaux photovoltaïques	- 25'000.00	- 14'218.95	- 43.13 %

Coût final	1'867'528.50	1'857'363.26	- 0.55 %
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Il convient de préciser que le travail interne de l'administration, de l'édilité et du Conseil communal concernant le suivi de ce projet (appel d'offres, suivi de chantier, déménagement, fête d'inauguration) représente une somme d'un peu moins de CHF 30'000.-. Ce montant n'a pas été comptabilisé dans le compte d'investissement, mais se retrouve dans le compte de fonctionnement 2025. Des explications complémentaires seront données à l'assemblée à ce sujet.

Arconciel, février 2026